Časový harmonogram

	ČINNOSTI	Délka Stoky	Počet šachet	Potrubí dimenze	Počet dnů realizace
	Převzetí staveniště				
Vod+Džba	Vyt.sítí,vytýč.stavby,zařízení staveniště				40
	Sondovanie inž.sítí				
	SO 21 - Řad V-1 (1076m)	1067	1	d90/8,2	25
	(šk)	9			3
	Čerpací jímka I, průměr 2,0m (stav.část)				5
Vodárady	Stoka SA	526	14	d315	62
	(šk)	687	20	d315	63
	Stoka SA-1 - místní komunikace	159	5	d315	22
	(šk)	168	4	d315	24
	Stoka SA-1-1 (MK)	334	11	d250	40
	(šk)	8		d250	3
	Stoka SA-1-1-1 (MK)	146	4	d250	20
	Stoka SA-1-1-2 (MK)	67	2	d250	10
	Stoka SA-1-2 (MK)	35	2	d250	8
	(šk)	2		d250	3
	Stoka SA 1-3 (MK)	23	2	d250	5
	Stoka SA 2 (MK)	46	2	d250	8
	(šk)	6			3
	Stoka SA 3 (MK)	29	2	d250	5
	(šk)	4			3
	Stoka SA 4 (ŠK)	65		d250	10
	Stoka SA 5 - (MK)	68	3	d250	11
	(šk)	58	2		15
	Stoka SA 5-1 (MK)	89	3	d250	11
	Stoka SA 6 (MK)	95	4	d250	10
	Stoka SA 7 (MK)	87	4	d250	10
	dopoj do št.cesty	6			2
	Stoka SA 8 (MK)	22	1	d250	5
	dopoj do št.cesty	5			2
	Stoka SA 9 (MK)	28	1	d250	5
	(šk)	2			2
	Stoka SA 10 (MK)	38	2	d250	5
	(šk)	7			2
	Stoka SA 11 (MK)	51	2	d250	6
	(šk)	7			2
Džbánov	Stoka SB (MK)	431	17	d315	35
	Stoka SB 1 (MK)	362	3	d250	30
	(šk)	2	7		1
	Stoka SB 1-1 (ŠK)	70	2	d250	10
	Stoka SB 2 (MK)	61	3	d250	8
	Stoka 3 (MK)	73	3	d250	8
	Stoka 4 (MK)	48	2	d250	8
	Stoka 5 (MK)	60	3	d250	8
	Elektro				10
V+Džb	Komunikácie úpravy				70
čov	Případ.komunikácia ČOV				50
	ČOV				310
	Předpoklad mes.čerp.roz.nákl.				

Říjen 2023 | Listopad 2023 | Prosinec 2023 | Leden 2024 | Únor 2024 | Březen 2024 | Duben 2024 | Květen 2024 | Červen 2024 | Červenec 2024 | Srpen 2024 | Září 2024 | Říjen 2024 | Listopad 2024 | Prosinec 2024

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

monogram prací může být ovlyv	vlivem povětrnostních podmínek
	vládních opatření